



ОБЩИНА БРЕГОВО

Брезово 3790; обл. Видин; ☎ /09312/ 93-39;
e-mail: ob_bregovo@b-trust.org

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР № 08/23.11.2017 г.
за обществена поръчка с предмет: „Изработване на общ устройствен план на община
Брезово, екологична оценка и оценка за съвместимост”**

Днес, 16.08.2018 г. в гр. Брезово, област Видин, между:

1. ОБЩИНА БРЕГОВО, ЕИК 00159489, със седалище и адрес на управление: гр.Брезово, пл. „Централен“ № 1, област Видин, представлявана от инж. Милчо Вълков, в качеството си на Кмет на общината и Христина Николова – главен счетоводител, наричана накратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БРЕГОВО“, с БУЛСТАТ 177198001, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бл.387, ап.48 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Черни връх 32Г, ет.1, оф..2А, представлявано от Веселина Колешева, в качеството ѝ на Представяващ, наричано накратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

Като взеха предвид, че съгласно чл. 4, ал. 2 от сключеното между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Брезово Споразумение № РД02-30-142/17.05.2016 г., срокът за внасяне на одобрения Общ устройствен план на общината (ОУПО) е 30.11.2018 г.;

Към момента все още текат съгласувателни процедури във връзка с приемането на Предварителния проект на ОУПО, което административно забавяне не се дължи на страните по договора;

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Договор № 08/23.11.2017 г. (Договора), срокът за изработване на окончателен проект на ОУПО е 3 (три) месеца, считано от получаването на писмено уведомление от Възложителя, че необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУП, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията са проведени,

Се сключи настоящото споразумение, с което страните, на основание чл. 116, ал. 1, т.1, предложение 1 от ЗОП, регламентиращо възможност за промяна на Договор за обществени поръчки, в случай, че промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, а съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Договора /и

приложения проект на договор към документацията/, сроковете, свързани с изпълнението на задълженията на Изпълнителя спират да текат при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на Договора, не могат да се вменят като вина на Възложителя или Изпълнителя и имат пряко отношение към неговото изпълнение; какъвто е настоящия случай, СЕ СПОРАЗУМЯХА подписаният между двете страни Договор №08/23.11.2017 г. да бъде изменен, като срокът за реализиране на дейностите по договора бъде удължен до 15.11.2018 г.

Договорът се променя, както следва:

§ 1. Чл. 4, ал. 1 от Договора придобива следното съдържание:

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Крайният срок за реализиране на всички дейности е не по-късно от 15.11.2018 г.

§ 2. Всички клаузи по договора, които не са изменени, имат действие за срока на договора.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор №08/23.11.2017 г. и се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/
Кмет на община Брегово

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /П/
ДЗЗД,,ПЛАНКОНСУЛТ БРЕГОВО

Главен счетоводител: /П/

Съгласувал: /П/
Гл.експерт „ПО”

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.